

# Concesión


## AUTOPISTA BUCARAMANGA-BARRANCABERMEJA-YONDÓ

Ente ejecutor	ANI
Contratista	CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S (Estructura Plural Cintra-Concesia)
Inicio	13 de Octubre 2015
Duración	25 años - hasta 2040
Valor inicial	2,7 billones
DURACION DE LAS OBRAS	2017-2020
Interventor	CONSORCIO GESAC
Long autopista	152 km
<b>Alcance Físico:</b>	Mantenimiento mejoramiento, construcción de doble calzada, túneles y vías bidireccionales
Objeto de la concesión	Diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la Vía BBY
ESTADO:	EN EJECUCION DE OBRAS, GESTION



# Concesión

## AUTOPISTA BUCARAMANGA-BARRANCABERMEJA-YONDÓ



## RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL POR UF

UF	Subsector	Longitud (KM)	Tipo de Intervención específica	Fecha de Inicio OBRA	Estado Actual
UF 1	YONDO-PUENTE GUILLERMO GAVIRIA	10,37	Rehabilitación	18-nov-16	<p>Tiempo programado de ejecución de 6 meses, mas dos meses de adición para terminar al 100%</p> <p>Aprobado los Estudios de Detalle.</p> <p>Se realizó entrega de obras el 17 de Julio (Observaciones por parte de la interventoría – 25 días para entrega final)</p>
	PUENTE G GAVIRIA-LA VIRGEN	15,34	Mantenimiento y operación		
	LA VIRGEN-RANCHO CAMACHO	14,74	Mantenimiento y operación		
UF 2	BARRANCABERMEJA-EL RETEN	3,2	Rehabilitación	Abril-17	<p>El Concesionario YA TIENE APROBADO POR LA ANI Y LA Interventoría los estudios y diseños definitivos.</p> <p>Licencia Ambiental aprobada por parte de la ANLA – Queda en firme a partir del 10 de Agosto de 2017 (Pendiente requerimiento de monitoreo de los Túneles).</p> <p>Se comenzaran con construcción de obra nuevas a cielo abierto en estas Unidades Funcionales.</p>
	EL RETEN-LA LIZAMA	26,95	Mantenimiento y operación		
	LA VIRGEN-LA LIZAMA	21,05	Construcción Segunda Calzada		
UF 3	LA FORTUNA-PUENTE LA PAZ	17,97	Mejoramiento	01-ago-17	
	PUENTE LA PAZ-CAPITANCITOS	13,1	Mantenimiento y operación		
	CAPITANCITOS-LISBOA	6,53	Mantenimiento y operación		
UF 4	LA FORTUNA-PUENTE LA PAZ	17,97	Construcción doble calzada	01-ago-17	
UF 5	PUENTE LA PAZ-SANTA ROSA	14,76	Construcción vía Nueva (Bidireccional)	08-jun-17	
UF 6	TUNEL LA PAZ	3,52	Construcción de Túnel	08-jun-17	
UF 7	RIO SUCIO-ENTRADA TUNEL LA SORDA	2,06	Construcción vía Nueva	08-jun-17	
	TUNEL LA SORDA	2,44	Construcción de Túnel		
	SALIDA TUNEL LA SORDA-LISBOA	5,89	Construcción vía Nueva		
UF 8	LISBOA-PORTUGAL	6	Mejoramiento y construcción segunda calzada	08-nov-17	<p>Debido a las condiciones geométricas de la vía actual y las condiciones geotécnicas de la zona, el concesionario presento un nuevo trazado en doble calzada.</p> <p>Se entregaron diseños definitivos el 27 de Julio para revisión de la Interventoría.</p>
UF 9	PORTUGAL-LEBRIJA	12,4	Mejoramiento y construcción segunda calzada	08-nov-17	<p>En esta UF se encontraron paralelas a la vía tuberías de transporte de hidrocarburo y gas que requirieron el diseño de la segunda calzada no adosada a la existente.</p> <p>Se entregaron diseños definitivos el 10 de Agosto a la interventoría.</p>

## GESTION AMBIENTAL:

- ✓ La licencia Ambiental del Proyecto ya fue aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y quedara en firme a partir del 10 de Agosto de 2017. Esta veeduría ve con preocupación que los tramites requeridos para obtenerla licencia demoraron un periodo de 9 meses afectando el inicio de la etapa de construcción.

## ETAPA DE PRE –CONSTRUCCION

- ✓ Revisado el cronograma de ejecución aprobado, Se cumplió con los tiempos de entrega de la etapa de pre- construcción.
- ✓ Ya está aprobado por la ANI y la interventoría los estudios y trazado de diseño geométrico del proyecto de acuerdo a lo concesionado originalmente.
- ✓ Se ratificó por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura que se realizaran las obras inicialmente contratadas ya que jurídicamente no es posible realizar los cambios sugeridos por el concesionario (SECTOR TUNELES UF 6 y UF 7)

## EJECUCION DE OBRAS:

- ✓ Se realizó entrega de las obras ejecutadas en la UF1 el día 17 de Julio de 2017 quedando pendiente de realizar unas observaciones dadas por la Interventoría. Esta veeduría realizara una inspección de la calidad de obras terminadas en la UF -1.
- ✓ No se ha cumplido el cronograma de obras aprobado, esta veeduría esta pendiente del ajuste de plazos una vez aprobada la licencia ambiental para hacer el seguimiento.
- ✓ El concesionario ha manifestado el inicio de obras nuevas a cielo abierto ( construcción de vía nueva, movimiento de tierras, mantenimiento y rehabilitación de la vía existente) para el día 10 de Agosto, en Unidades Funcionales, 2, 3, 4 y parte de las 5, 6 y 7 ( La Virgen – Lisboa)

## GESTION SOCIAL

- ✓ La comunidad de barranca solicitó un Foro de participación para integrar las empresas de la ciudad al servicio del proyecto, gremios y proveedores, la cual fue organizada para el día 04 de Agosto de 2017.
- ✓ En reuniones realizadas en el municipio de Lebrija la comunidad presenta inconformidad por la falta de obras que no se van ejecutar como son puentes peatonales, accesos a barrios y veredas de la zona que se va a intervenir, las cuales quedaran solucionadas en los nuevos diseños de las unidades Funcionales 8 y 9 siempre teniendo en cuenta el bien común y no el particular. ( La veeduría esta muy pendiente de los impactos sociales del nuevo diseño)

## TEMA DE PEAJES:

- ✓ La comunidad en general presenta preocupación por el aumento de peajes en la Ruta del Cacao y la afectación que trae en la parte económica a la población de la zona, por lo cual se están programando reuniones de socialización con el Concesionario para poder darle solución a estas inquietudes.

## GESTION PREDIAL:

- ✓ Revisado el Informe entregado por la ANI de avance de adquisición predial se encuentra en un 40% de longitud efectiva requerida contractualmente en cada una de las Unidades Funcionales que van a iniciar obras de construcción.

## NUEVOS DISEÑOS UF 8 Y 9

- ✓ Se realizó entrega el día 27 de Julio de los nuevos diseños definitivos de la UF 8 ( por los problemas de inestabilidad geotécnicos) para revisión por parte de la interventoría y queda pendiente la entrega de los de la UF 9 (por las redes existentes de petróleo y gas) para el día 10 de

Agosto de 2017.

## REGISTRO FOTOGRAFICO UF 1



## REGISTRO FOTOGRAFICO



REUNION ORGANIZADA POR LA  
CAMARA DE COMERCIO Y  
GOBERNACION DE SANTANDER – 24 DE  
ABRIL DE 2017



REUNION ORGANIZADA CAMARA DE  
COMERCIO – 25 DE MAYO DE 2017