
 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <small>Creemos en Santander</small>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <small>Unidos por la competitividad</small>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



CAMARA DE COMERCIO BUCARAMANGA – CAMARA DE COMERCIO BARRANCABERMEJA



INFORME MENSUAL DE VEEDURIA No. 08

CONCESION RUTA DEL CACAO – BUCARAMANGA – BARRANCABERMEJA – YONDO.



JUNIO 2017

 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE VEEDURIA:

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
Entidad contratante	Cámara de Comercio de Bucaramanga en convenio Cámara de Comercio de Barrancabermeja.
Contrato Numero	16 - 296
Contratista	Juan Carlos Niño Rios
Objeto	Realizar la Veeduría Contractual mediante el seguimiento y vigilancia técnica, administrativa, financiera y jurídica de los proyectos de infraestructura más importantes contratados en Santander.
Plazo inicial	6 meses
Plazo Adicional	5 meses y Once días
Fecha de inicio	01 de noviembre de 2016
Nueva Fecha de Terminación	11 de Octubre de 2017
Obligaciones	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Contactar directamente a cada supervisor de los contratos de obra. ➤ Estudiar, identificar y recolectar información técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental sobre los proyectos de obra asignados. ➤ Asistencia a los diversos comités programados por la Cámara de Comercio, concesionario, Agencia Nacional de infraestructura e Interventoría. ➤ Verificación de los cronogramas de obra y financieros establecidos en los contratos. ➤ Identificar posibles irregularidades técnicas, administrativas, financieras, ambientales y jurídicas encontradas en la ejecución de los proyectos, para presentarlas a la Cámara de Comercio. ➤ Atender y gestionar los requerimientos presentados por la comunidad. ➤ Elaboración y presentación de informes técnicos mensuales de los resultados de la veeduría, cumpliendo con las directrices de la Camara de Comercio.


 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	

CONCESIONARIO:

ENTIDAD CONTRATANTE	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI).
Concesionario	Estructura Plural Cintra – Concesia (Concesionario Ruta del Cacao).
Localización	Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondo , Colombia
Inicio de la Concesión	13 de Octubre de 2015
Finalización de la Concesión	En el año 2040
Duración de la Concesión	25 años (Posibilidad de 4 años adicionales)
Objeto de la concesión	Diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento.
Longitud de la autopista	152 Km
Contrato	APP 013 DE 2015
Valor Inicial	2,7 Billones de pesos.

INTERVENTORIA:


ENTIDAD CONTRATANTE	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI).
Contratista	Consorcio GESAC
Contrato	469 DE 2015
Plazo	07 años
Fecha de inicio	13 de Octubre de 2015
Valor	\$ 26.180.754.096


	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
	VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017

2. INTRODUCCION PROYECTO

➤ Localización del Proyecto:

Este proyecto dará mejor conexión del oriente con los centros de producción petrolera más importantes del país, beneficiando directamente a los municipios de Bucaramanga, Barrancabermeja y Yondo, también mejorara las condiciones del tráfico en la región, potenciando el desarrollo económico y en consecuencia impulsando el empleo y la cadena de suministro local de los municipios mencionados anteriormente.




	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
	VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017



➤ **Características Técnicas del Proyecto:**

Este proyecto comprende actividades de rehabilitación y mejora de calzadas existentes así como la nueva construcción de tramos que darán como resultado un corredor de 152 kilómetros, de los cuales 95 serán en doble calzada entre los municipios de Bucaramanga y Barrancabermeja.

La concesión realizara trabajos en nueve zonas las cuales denomino Unidades Funcionales que son los diseños entregados inicialmente por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que se darán a conocer a continuación:



- | | | |
|--|---|---|
|  UF1. Yondó - Puente Guillermo Gaviria - La Virgen - Rancho Camacho |  UF4. La Fortuna - Puente La Paz |  UF8. Lisboa - Portugal |
|  UF2. Barrancabermeja - La Virgen - La Lizama |  UF5. Puente La Paz - Santa Rosa |  UF9. Portugal - Lebrija |
|  UF3. La Fortuna - Puente La Paz - Captancitos - Lisboa |  UF6. Túnel La Paz | |
| |  UF7. Río Sucio - Lisboa | |



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	

▪ **UNIDAD FUNCIONAL 1**

NOMBRE DE LA UNIDAD FUNCIONAL	SUBSECTOR	LONGITUD APROXIMADA	INTERVENCION PREVISTA
YONDO - PUENTE GUILLERMO GAVIRIA - LA VIRGEN - RANCHO CAMACHO	YONDO - PUENTE GULLERMO GAVIRIA	10,37 KM	REHABILITACION DE LA VÍA EXISTENTE
	PUENTE GUILLERMO GAVIRIA - LA VIRGEN	15,34 KM	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
	LA VIRGEN RANCHO CAMACHO	14,74 KM	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

▪ **UNIDAD FUNCIONAL 2**

NOMBRE DE LA UNIDAD FUNCIONAL	SUBSECTOR	LONGITUD APROXIMADA	INTERVENCION PREVISTA
BARRANCABERMEJA - LA LIZAMA	BARRANCABERMEJA - EL RETEN	3,20 KM	REHABILITACION DE LA VÍA EXISTENTE
	EL RETEN - LA LIZAMA	26,95 KM	MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE
	LA LIZAMA - LA VIRGEN	21,05 KM	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA

 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :		JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017

▪ **UNIDAD FUNCIONAL 3**



NOMBRE DE LA UNIDAD FUNCIONAL	SUBSECTOR	LONGITUD APROXIMADA	INTERVENCION PREVISTA
LA FORTUNA - PUENTE LA PAZ- CAPITANCITOS - LISBOA	LA FORTUNA - PUENTE LA PAZ	17,97 KM	MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE
	PUENTE LA PAZ - CAPITANCITOS	1,60 KM	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
	CAPITANCITOS - LISBOA	11,50 KM	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

▪ **UNIDAD FUNCIONAL 4**

NOMBRE DE LA UNIDAD FUNCIONAL	SUBSECTOR	LONGITUD APROXIMADA	INTERVENCION PREVISTA
LA FORTUNA - PUENTE LA PAZ	LA FORTUNA - PUENTE LA PAZ	17,97 KM	CONSTRUCCION DE SEGUNDA CALZADA



▪ **UNIDAD FUNCIONAL 5**

NOMBRE DE LA UNIDAD FUNCIONAL	SUBSECTOR	LONGITUD APROXIMADA	INTERVENCION PREVISTA
PUENTE LA PAZ - SANTA ROSA	PUENTE LA PAZ - SANTA ROSA	14,76 KM	CONSTRUCCION DE VÍA NUEVA EN CALZADA SENCILLA BIDIRECCIONAL

 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



▪ **UNIDAD FUNCIONAL 6**

NOMBRE DE LA UNIDAD FUNCIONAL	SUBSECTOR	LONGITUD APROXIMADA	INTERVENCION PREVISTA
TUNEL LA PAZ	EXCAVACION Y SOPORTE COSTADO OCCIDENTAL INCLUIDO	1,568 KM	CONSTRUCCION DE TUNEL
	EXCAVACION Y SOPORTE COSTADO ORIENTAL INCLUIDO EL PORTAL	1,95 KM	CONSTRUCCION DE TUNEL
	REVESTIMIENTO Y PAVIMENTO A LO LARGO DEL TUNEL PRINCIPAL	3,518 KM	CONSTRUCCION DE TUNEL
	PORTALES Y EXCAVACION Y SOPORTE DE LA GALERIA DE ESCAPE	3,518 KM	CONSTRUCCION DE TUNEL
	REVESTIMIENTO Y PAVIMENTO DE LA GALERIA DE ESCAPE, NICHOS DE PARQUEO, GALERIA VEHICULAR Y PEATONAL	3,518 KM	CONSTRUCCION DE TUNEL
	EQUIPOS E INSTALACION DEL TUNEL Y DE LA GALERIA DE ESCAPE	3,518 KM	CONSTRUCCION DE TUNEL

 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :		JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017

▪ **UNIDAD FUNCIONAL 7**

NOMBRE DE LA UNIDAD FUNCIONAL	SUBSECTOR	LONGITUD APROXIMADA	INTERVENCION PREVISTA
RIO SUCIO - LISBOA	SALIDA DEL TUNEL LA PAZ, EXCAVACION Y SOPORTE COSTADO OCCIDENTAL INCLUIDO EL PORTAL	2,06 KM	CONSTRUCCION DE VÍA NUEVA EN CALZADA SENCILLA
	EXCAVACION Y SOPORTE COSTADO ORIENTAL INCLUIDO EL PORTAL	1,22 KM	CONSTRUCCION DE TUNEL
	REVESTIMIENTO Y PAVIMENTO A LO LARGO DEL TUNEL PRINCIPAL	2,44 KM	CONSTRUCCION DE TUNEL
	PORTALES Y EXCAVACION Y SOPORTE DE LA GALERIA DE ESCAPE	2,44 KM	CONSTRUCCION DE TUNEL
	REVESTIMIENTO, PAVIMENTO Y EQUIPOS DE LA GALERIA DE ESCAPE, NICHOS DE PARQUEO, GALERIA VEHICULAR Y PEATONAL Y LA CONSTRUCCION DE LA VÍA EN CALZADA SENCILLA ENTRE LA SALIDA DEL TUNEL LA PAZ Y LISBOA	5,89 KM	CONSTRUCCION DE TUNEL Y DE UNA VÍA EN CALZADA SENCILLA



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACA O	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	

▪ **UNIDAD FUNCIONAL 8**

NOMBRE DE LA UNIDAD FUNCIONAL	SUBSECTOR	LONGITUD APROXIMADA	INTERVENCION PREVISTA
LISBOA - PORTUGAL	LISBOA - PORTUGAL	6,00 KM	MEJORAMIENTO DE LA VÍA Y CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA

▪ **UNIDAD FUNCIONAL 9**



NOMBRE DE LA UNIDAD FUNCIONAL	SUBSECTOR	LONGITUD APROXIMADA	INTERVENCION PREVISTA
PORTUGAL - LEBRIJA	PORTUGAL - LEBRIJA	12,40 KM	MEJORAMIENTO DE LA VÍA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA

 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	


3. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

De acuerdo a la labor realizada por esta Veeduría se logró determinar el estado actual de la Concesión Ruta del Cacao según información suministrada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la interventoría la cual se presenta en el siguiente cuadro:


UNIDAD FUNCIONAL	ESTADO ACTUAL
1.Yondo-Puente Gillermo Gaviria- Rancho Camacho	<ul style="list-style-type: none"> • Tiempo programado de ejecución de 6 meses, a los cuales le fueron adicionados dos meses más de prórroga en tiempo para terminar a satisfacción esta unidad Funcional. • Las obras programadas para el 2016 son bacheos en zonas requeridas • Las Obras programadas para el 2017 son Fresado, arreglo de carpeta asfáltica y operación • Esta Unidad tiene aprobada la licencia ambiental por lo cual pueden iniciar trabajos de obra civil • En el mes de Marzo se presentó paro por parte de la comunidad de Yondo debido a inconformidad de la comunidad en lo referente a trabajo y al pago para la gente de la zona lo cual trajo como consecuencia atraso en las obras programadas para ejecutar en este mes. • Debido a obras no previstas se le concedió con el aval de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Interventoría una prórroga en tiempo de Dos meses para la entrega de esta Unidad Funcional.

 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	

<p>2.Barrancabermeja-La Lizama – 3.La Fortuna-Puente la Paz-Capitancitos-Lisboa – 4.La Fortuna-Puente la Paz - 5.Puente la Paz-Santa Rosa – 6.Tunel la Paz – 7.Rio Sucio-Lisboa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El Concesionario dando cumplimiento a lo establecido en el contrato ha presentado para la revisión y obteniendo la No objeción por parte de la ANI y la Interventoría, los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, los cuales corresponden con el proyecto Concesionado. • Los Estudios de detalle para estas UF se encuentran aprobados por parte de la Interventoría. • Plan de Manejo Ambiental se encuentra en trámite por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). • Las obras de construcción no se han podido comenzar debido a la no aprobación de la Licencia Ambiental. • Según reunión realizada en la Cámara de Comercio el día 25 de mayo de 2017 el Concesionario informo con el Aval de la Interventoría y la ANI que el estado de la situación predial se encentra en un 40% de longitud efectiva requerida para inicio de obras según lo solicitado en el contrato. • Se han venido realizando por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario Ruta del Cacao reuniones de socialización a la comunidad involucrada por el proyecto con el fin de aclarar todas la inquietudes generadas y lograr tener conocimiento del alcance de la obras a ejecutar.
<p>8.Lisboa-Portugal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estudios de detalle para esta UF se deberán entregar a la Interventoría en un plazo no menor a noventa (90) días a la fecha prevista para el inicio de Obras según cronograma entregado por el Concesionario. • Debido a las condiciones geométricas de la vía actual y las condiciones geotécnicas de la zona, el

	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
	VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017


	<p>concesionario presento un nuevo trazado en doble calzada, que mejorara las condiciones, que atraviesa la misma zona pero por un corredor diferente, la cual no tuvo objeción por cumplir y atender las necesidades y el objetivo Contractual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Manejo Ambiental se encuentra en trámite por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). • El concesionario Ruta del Cacao deberá entregar en el mes de agosto del 2017 a la Interventoría los diseños definitivos de la Unidad Funcional con todos los cambios propuestos para el estudio y aprobación de los mismos. • Aprobado el levantamiento de Vedas por parte de la CDMB
<p>9.Portugal-Lebrija</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estudios de detalle para esta UF se deberán entregar a la Interventoría en un plazo no menor a noventa (90) días a la fecha prevista para el inicio de Obras según cronograma entregado por el Concesionario. • En esta UF se encontraron paralelas a la vía en una longitud de 7 Km tres (3) tuberías de transporte de hidrocarburo y gas que requirieron el diseño de la segunda calzada no adosada a la existente. • Plan de Manejo Ambiental se encuentra en trámite por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). • El concesionario Ruta del Cacao deberá entregar en el mes de agosto del 2017 a la Interventoría los diseños definitivos de la Unidad Funcional con todos los cambios propuestos para el estudio y aprobación de los mismos.


	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
	VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017

	<ul style="list-style-type: none"> Aprobado el levantamiento de Vedas por parte de la CDMB
--	---

Según información dada por el Concesionario con el conocimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Interventoría Consorcio GESAC, en la reunión del día 25 de Mayo de 2017 donde se mostró la inversión de cada una de las unidades Funcionales del proyecto, el cual se dará a conocer en el siguiente cuadro informativo:

CAPEX POR UNIDAD FUNCIONAL		
UNIDAD FUNCIONAL	PRESUPUESTO CAPEX (COP)	% PESO
UF1	22.411.827.456	1,50%
UF2	137.655.033.928	9,23%
UF3	76.000.004.244	5,09%
UF4	138.542.135.437	9,28%
UF5	220.529.345.852	14,78%
UF6	308.937.334.290	20,70%
UF7	334.101.165.666	22,39%
UF8	118.298.286.443	7,93%
UF9	135.713.558.753	9,09%
TOTAL	1.492.188.692.069	100,00%



	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
	VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017



4. CRONOGRAMA DE OBRA UNIDADES FUNCIONALES

Según información entregada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Interventoría y el Concesionario Ruta del Cacao S.A.S se pudo realizar el siguiente cuadro resumen del cronograma de las obras que se van a ejecutar y la fecha de inicio en cada una de la Unidades funcionales



Unidad Funcional	Subsector	Longitud (KM)	Tipo de Intervención Específica	Fecha de Inicio
UF 1	YONDO-PUENTE GUILLERMO GAVIRIA	10,37	Rehabilitación	18/11/16
	PUENTE G GAVIRIA-LA VIRGEN	15,34	Mantenimiento y operación	18/11/16
	LA VIRGEN-RANCHO CAMACHO	14,74	Mantenimiento y operación	18/11/16

 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :		JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017

UF 2	BARRANCABERMEJA-EL RETEN	3,2	Rehabilitación	8/04/2017
	EL RETEN-LA LIZAMA	26,95	Mantenimiento y operación	8/04/2017
	LA VIRGEN-LA LIZAMA	21,05	Construcción Segunda Calzada	9/06/2017
UF 3	LA FORTUNA-PUENTE LA PAZ	17,97	Mejoramiento	2/08/2017
	PUENTE LA PAZ-CAPITANCITOS	13,1	Mantenimiento y operación	2/08/2017
	CAPITANCITOS-LISBOA	6,53	Mantenimiento y operación	2/08/2017
UF 4	LA FORTUNA-PUENTE LA PAZ	17,97	Construcción doble calzada	1/08/2017
UF 5	PUENTE LA PAZ-SANTA ROSA	14,76	Construcción vía Nueva (Bidireccional)	8/06/2017
UF 6	TUNEL LA PAZ	3,52	Construcción de Túnel	8/06/2017
UF 7	RIO SUCIO-ENTRADA TUNEL LA SORDA	2,06	Construcción vía Nueva	8/06/2017
	TUNEL LA SORDA	2,44	Construcción de Túnel	29/06/2017
	SALIDA TUNEL LA SORDA-LISBOA	5,89	Construcción vía Nueva	8/06/2017
UF 8	LISBOA-PORTUGAL	6	Mejoramiento y construcción segunda calzada	8/11/2017
UF 9	PORTUGAL-LEBRIJA	12,4	Mejoramiento y construcción segunda calzada	8/11/2017



5. ALERTAS ENCONTRADAS POR LA VEEDURIA

- Se encontró que en algunas Unidades funcionales no se han definido los retornos ya que no se ha podido llegar a conceso con las diferentes comunidades afectadas por la construcción del proyecto Ruta del Cacao, los cuales se esperan que queden definidos según las necesidades de

 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	

la región con los nuevos diseños definitivos con los cambios propuestos por el concesionario.



- De acuerdo a la reunión realizada por la Cámara de Comercio el día 25 de enero de 2016 donde asistieron la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Concesionario e Interventoría se ha logrado que se haga entrega de una mayor información, pero a pesar de lo anterior persiste el no suministrar documentación más detallada que nos permita realizar un mejor control de la Concesión Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondo.
- En las visitas realizadas a las obras que se están ejecutando en la Unidad Funcional 1 se encontraron quejas de la comunidad referente a la mala señalización de los puntos de trabajo y por parte de los empleados inconformidades sobre dotación y falta de más baños portátiles en los sitios de trabajo.
- Se continua Solicitando información correspondiente a la parte Financiera y Organizacional de la Interventoría Consorcio Gesac la cual sigue sin entregar ningún documento sobre lo mencionado anteriormente, por lo cual esta Veeduría seguirá Insistiendo por medio de oficios la entrega de la información solicitada para poder realizar una mejor labor en lo correspondiente a la inversión de los recursos de la misma.
- En reuniones realizadas en el municipio de Lebrija la comunidad presenta inconformidad sobre el trazado Actual de la vía, además de la preocupación por la falta de obras que no se van ejecutar debido a que no se encuentran presupuestadas actualmente por el Concesionario como son puentes peatonales, accesos a barrios y veredas de la zona que se van a intervenir.

 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <small>Creemos en Santander</small>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <small>Unidos por la competitividad</small>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



- Sigue pendiente definir si se van a realizar los cambios sugeridos por el Concesionario a las Unidades Funcionales 8 y 9 lo cual nos preocupa ya que esto podría atrasar la socialización a la comunidad y el inicio de la obras.
- La comunidad en general presenta preocupación por el aumento de peajes en la Ruta del Cacao y la afectación que trae en la parte económica a la población de la zona, por lo cual se están programando reuniones de socialización con el Concesionario para poder dar solución a estas inquietudes.
- La comunidad del Municipio de Barrancabermeja continúa solicitando una reunión con el Concesionario para que los diferentes gremios y proveedores puedan presentar sus servicios a disposición del proyecto de concesión.
- Esta Veeduría ve con gran preocupación la no aprobación de las licencias Ambientales para cada una de las Unidades Funcionales de la concesión Ruta Del Cacao por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), lo anterior tiene como consecuencia un atraso en el inicio de la construcción de las obras nuevas según cronograma aprobado.

6. GESTION REALIZADA POR LA VEEDURIA.



- Se realizó presentación del Ingeniero contratado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga en convenio con la Cámara de Comercio de Barrancabermeja para realizar la Veeduría Contractual a la Concesión vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondo (Ruta del Cacao).

 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <small>Creemos en Santander</small>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <small>Unidos por la competitividad</small>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	

- Solicitud de entrega de documentación por medio de oficio a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con copia al concesionario Ruta del Cacao, correspondiente al contrato de Concesión APP – 013 del 21 de Agosto de 2015 (Etapa de pre construcción y construcción del proyecto).
- Solicitud de entrega de documentación por medio de oficio a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con copia a la interventoría consorcio Gesac, correspondiente al contrato de Interventoría Numero 469 de 2015.
- Asistencia y participación a reuniones de socialización de la Concesión Ruta del Cacao realizadas en los municipios de influencia del proyecto por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Concesionario e Interventoría consorcio Gesac.
- Se realizó recorrido a la vía donde se ejecutarán las obras de la concesión Ruta del Cacao.
- Se realizó visita a la oficina principal del Concesionario y a las oficinas satélites que posee en los municipios que se verán afectados por el proyecto.
- En el mes de Diciembre se realizó oficio con fecha del 9 de Diciembre de 2016 donde se solicita nuevamente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con copia a la Interventoría y Concesionario la entrega de documentación y diseños finales de las Unidades Funcionales.
- Se realizó entrega de oficio con fecha 21 de Diciembre de 2016 reiterando la entrega de los diseños finales y los cronogramas de trabajo de cada una de las unidades funcionales de la concesión.



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	

- Se obtuvo información que los trabajos realizados en la unidad Funcional número 1 – Yondo – Puente Guillermo Gaviria – La Virgen – Rancho Camacho están siendo ejecutadas por la empresa Paviandi.
- Se realizó el día 13 de Diciembre de 2016 en el Municipio de Barrancabermeja el lanzamiento ante medios de comunicación de la Veeduría formada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga en Convenio con la Cámara de Comercio de Barrancabermeja para llevar un control financiero y de plazos en la ejecución de la concesión Ruta del Cacao.
- En el mes de Enero de 2017 se radico oficio con fecha del 10 de Enero de 2017 solicitando nuevamente la entrega de los estudios definitivos de las Unidades Funcionales y sus respectivos cronogramas de las obras a realizar en cada una de ellas.
- Se realizó el día 25 de Enero de 2017 una reunión organizada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga donde asistieron el señor Manuel Pedro Farias Simoes da Cunha como Gerente general de la Concesión Ruta del Cacao, Juan Carlos Velandia Rodríguez Asesor Jurídico de la Concesión Ruta del Cacao, Andrea Johana Medina Silva Directora de Construcción de la Concesión Ruta del Cacao, Gustavo Alberto Montes Villa Director de Interventoría Consorcio Gesac, Daniel Francisco Tenjo Suarez Supervisor Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Juan Carlos Niño Rios Veedor Contractual Cámara de Comercio Bucaramanga – Cámara de Comercio de Barrancabermeja, en donde se trataron temas de gran importancia sobre el desarrollo del proyecto de la Concesión Ruta del Cacao y se lograron compromisos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, Interventoría y Concesionario donde habrá mayor colaboración en la entrega de información para poder tener un mejor control del proyecto y así mismo colaborar también a buscar soluciones a los diferentes problemas que se presenten con la

 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



comunidad y los municipios que se ven involucrados en la Concesión Ruta del Cacao.

- Está veeduría realiza supervisión en los diferentes frentes de trabajo en los aspectos referentes a seguridad industrial, señalización en la vía y buena calidad en los trabajos de obra realizados en la Unidad Funcional 1 (Yondo – Puente Guillermo Gaviria – Rancho Camacho).
- En el mes de Marzo se realizó un comunicado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con copia a la Interventoría Consorcio Gesac solicitando el valor a consignar para para que nos sea entregada información de gran importancia relacionada en el oficio para poder tener un mejor conocimiento del proyecto y así poder realizar un mejor control sobre la Concesión Ruta del Cacao y de la Interventoría.
- En el mes de Marzo se realizó comunicado solicitando a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con copia a la Interventoría Consorcio Gesac la entrega de un Cronograma de trabajo más detallado de cada una de las Unidades Funcionales de la Concesión Ruta del Cacao para tener un mejor conocimiento de las obras a realizar en cada una de las mismas.
- El día 14 de Marzo se realizó el primer informe Privado del año a la Junta de la Cámara de Comercio y diferentes gremios del Departamento de Santander sobre el estado y avance de las diferentes Mega Obras del Departamento dentro de las cuales se encuentra la Concesión Ruta del Cacao.
- En el periodo del mes de abril el día 05 de 2017 se realizó reunión en la Alcaldía del Municipio de Lebrija donde asistieron Comunidad, Secretaria de Planeación del Municipio de Lebrija, Personero del Municipio, Agencia Nacional de infraestructura (ANI), Interventoría y La Veeduría de la Cámara de comercio donde se pudo apreciar por parte de la comunidad y La secretaria de Planeación inconformidad sobre el trazado Actual de la vía, además de la preocupación por la falta de obras

 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



que no se van ejecutar debido a que no se encuentran presupuestadas actualmente por el Concesionario como son puentes peatonales, accesos a barrios y veredas de la zona que se van a intervenir, por lo anterior esta Veeduría realizó oficio a la ANLA solicitando si habría posibilidad de incluir estas obras dentro de la Licencia Ambiental para poder mitigar los inconvenientes presentados en la construcción del proyecto de Concesión.

- El día 24 de Abril de 2017 se realizó una reunión organizada Por la Cámara de Comercio en conjunto con la Gobernación de Santander en donde asistieron el Alcalde de Bucaramanga, Alcalde de Barrancabermeja, Gobernador de Santander, Senadores de Santander, Junta directiva y Gerencia de la Cámara de Comercio, La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y diferentes gremios de Santander donde se hizo un recuento de las diferentes mega obras que se están ejecutando en el departamento de Santander dentro de las cuales se encuentra el proyecto de Concesión Ruta del cacao y se dio un resumen del estado actual de la misma, mostrándonos que presenta un atraso en el inicio de las obras por la no aprobación de la licencia Ambiental que la concede la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), pero se da como posible fecha de entrega de la misma para los primeros días de junio de 2017.
- Según oficio de respuesta del 04 de Abril de 2017 dado por La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), sobre la entrega de documentos de información del proyecto de Concesión Ruta del Cacao nos informan que los mismos tienen un cobro de reproducción el cual debe ser consignado a la ANI de acuerdo a la resolución 522 de 19 de marzo de 2015, por lo anterior la Cámara de Comercio entrara a estudiar si realiza el pago solicitado.
- De acuerdo a oficio de respuesta del 17 de Abril de 2017 dado por la Agencia Nacional de Infraestructura en donde entrega a esta Veeduría un cronograma de obra y situación predial más exacto y detallado de las actividades que se van a realizar en cada una de las Unidades

 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	


Funcionales del proyecto de Concesión Ruta del Cacao, se podrá llevar un mejor control del avance del mismo.

- Según reunión organizada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la Cámara de Comercio de Barrancabermeja el día 25 de mayo de 2017 a la cual asistieron representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Concesionario ruta del Cacao, Interventoría y algunos gremios del Municipio de Bucaramanga, donde se trataron temas de gran importancia para el buen desarrollo del proyecto y también el Concesionario entrego un informe del estado actual del mismo donde nos comunican que en la parte correspondiente a la adquisición predial requerida contractualmente que es de un 40% se tiene ya adquirida, lo cual implica que apenas sea aprobada la licencia Ambiental se podrá dar inicio a la construcción de obra, en la situación sobre las inquietudes que tenían la comunidad del municipio de Lebrija en los accesos a sitios de interés como son colegios y entradas a las veredas ya quedaron solucionadas en los nuevos diseños de las Unidades Funcionales 8 y 9 los cuales serán entregados según cronograma vigente entregado por el Concesionario Ruta del Cacao.
- Esta Veeduría se encuentra organizando una reunión entre el Concesionario Ruta del Cacao, los diferentes gremios y proveedores del Municipio de Barrancabermeja para dar a conocer el alcance del proyecto y la presentación de las diferentes empresas del municipio para poder hacer parte de la fuerza de trabajo logrando así poder ayudar a la economía del municipio de Barrancabermeja.
- En el presente periodo correspondiente al mes Junio del año 2017 está veeduría realiza supervisión en los diferentes frentes de trabajo en los aspectos referentes a seguridad industrial, señalización en la vía y buena calidad en los trabajos de obra realizados en la Unidad Funcional 1 (Yondo – Puente Guillermo Gaviria – Rancho Camacho) y la Unidad Funcional 3 – subsector 3,3 (Capitancitos – Lisboa).
- Se solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la entrega de un informe donde se muestre el avance real de la parte correspondiente

 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <small>Creemos en Santander</small>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <small>Unidos por la competitividad</small>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	

a la adquisición de los predios necesarios para el desarrollo del proyecto al 100% ya que este tema es de vital importancia para el buen desarrollo de las diferentes obras a ejecutar en cada una de las Unidades Funcionales.

- Se hizo reunión el día 06 de Junio de 2017 organizada por la Cámara de Comercio para mostrar lo encontrado por las Veedurías realizadas a las mega obras que se encuentran en ejecución en el Departamento de Santander a la cual asistieron gremios involucrados en la Concesión Ruta del Cacao y la Junta Directiva de la Cámara de Comercio.

	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
	VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017



7. REGISTRO FOTOGRAFICO



TRAMO ESPECIAL REALCE CABEZOTE PR 1+191



RELLENO E INSTALACION DE BARANDAS



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



APLICACIÓN CARPETA ASFALTICA - EXTENDIDA PR 6+228 AL PR 6+518 CALZADA IZQUIERDA



APLICACIÓN CARPETA ASFALTICA EXTENDIDA PR 6+228 AL PR 6+518 CALZADA IZQUIERDA



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



APLICACIÓN CARPETA ASFALTICA EXTENDIDA PR 6+228 AL PR 6+518 CALZADA IZQUIERDA



APLICACIÓN CARPETA ASFALTICA EXTENDIDA PR 6+228 AL PR 6+518 CALZADA IZQUIERDA



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



**TRAMO ESPECIAL REFORZAMIENTO CABEZOTE DER TUB ALL PR
1+000**



PR7+210 RESANE CON SIKA TOP 22 Y PINTURA



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



PR7+210 RESANE CON SIKA TOP 22 Y PINTURA



APLICACIÓN DE MDC-19 PR6+358 AL PR6+625-DER



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



APLICACIÓN DE MDC-19 PR6+358 AL PR6+625-DER



REALCE DE CABEZOTE DEL PR0+386



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



REFUERZO ESTRUCTURAL DEL PONTON PR7+210



**PRUEBA DE CARGA TRAMO ESPECIAL FUE REALIZADO FILA -19
PILOTE 6 - IZQ**



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



RESANE DE ALETAS COSTADO NORTE MARGEN-DERECHA



FRESADO PR 8+215 AL PR 8+600 DERECHO



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



FRESADO PR 8+215 AL PR 8+600 DERECHO



FRESADO PR 8+215 AL PR 8+600 DERECHO



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



INSTALACION DE MDC-19 PR6+910 AL PR 7+300-DER



INSTALACION DE MDC-19 PR6+910 AL PR 7+300-DER



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



INSTALACION DE MDC-19 PR6+910 AL PR 7+300-DER



COLOCANDO PINES DE 1/2 PARA SOSTENER LA BARANDA MARGEN-DERECHA PUENTE PR5+040



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <small>Creemos en Santander</small>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <small>Unidos por la competitividad</small>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



**COLOCANDO PINES DE 1/2 PARA SOSTENER LA BARANDA
MARGEN-DERECHA PUENTE PR5+040**



**COLOCANDO PINES DE 1/2 PARA SOSTENER LA BARANDA
MARGEN-DERECHA PUENTE PR5+040**



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



ENCOFRADA PARA FUNDIDA. TRAMO ESPECIAL REALCE CABEZOTE PR 1+191



REPARACION BARANDA METALICA COSTADO DERECHO PUENTE 22 PR 5+050



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



**REPARACION BARANDA METALICA COSTADO DERECHO
PUENTE 22 PR 5+050**



INSTALACION DE MDC-19 - MARGEN-IZQ PR6+815 AL PR7+060


 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



INSTALACION DE MDC-19 - MARGEN-IZQ PR6+815 AL PR7+060



**VIA YONDO PR 7+210 AL PR 7+465 CALZADA IZQUIERDA
 APLICACIÓN CARPETA ASFALTICA EXTENDIDA**



	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
	VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017



**VIA YONDO PR 7+210 AL PR 7+465 CALZADA IZQUIERDA
APLICACIÓN CARPETA ASFALTICA EXTENDIDA**



**PUENTE PR 7+210 REPARACION BARANDAS METALICAS
COSTADO IZQUIERDO**



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



RETIRO DE LA SOBRE CARPETA QUE ESTABA EN OBSERVACION EN EL TRAMO ESPECIAL



VIA YONDO PR 7+723 AL PR 8+010 CALZADA IZQUIERDA APLICACIÓN CARPETA ASFALTICA EXTENDIDA



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



**VIA YONDO PR 7+723 AL PR 8+010 CALZADA IZQUIERDA
 APLICACIÓN CARPETA ASFALTICA EXTENDIDA**



**VIA YONDO PR2+900 AL PR 3+000 CALZADA DERECHA
 MICROAGLOMERADO**



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



**VIA YONDO PR2+900 AL PR 3+000 CALZADA DERECHA
MICROAGLOMERADO**



RELLENO EN SUB BASE TRAMO ESPECIAL PR 0+900 AL PR 1+200


 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



RELLENO EN SUB BASE TRAMO ESPECIAL PR 0+900 AL PR 1+200



RELLENO EN SUB BASE TRAMO ESPECIAL PR 0+900 AL PR 1+200



	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
	VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017



**APLICACIÓN CARPETA ASFALTICA EXTENDIDA VIA YONDO PR
7+848 AL PR 8+162 CALZADA DERECHA**



**APLICACIÓN CARPETA ASFALTICA EXTENDIDA VIA YONDO PR
7+848 AL PR 8+162 CALZADA DERECHA**



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



CAMBIO DE LLORADEROS TUBERIA EN PVC 4" PUENTE GUILLERMO GAVIRIA



CAMBIO DE LLORADEROS TUBERIA EN PVC 4" PUENTE GUILLERMO GAVIRIA



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA DEL PR34+525



CONSTRUCCION CABEZALES TUBERIA AGUAS LLUVIAS PR 34+525



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PR 36+560



FRESANDO PR37+902.5 AL PR 37+943-DER



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



APLICACIÓN DE MDC PR37+902.5 AL PR 37+943-DER



APLICACIÓN DE MDC PR37+902.5 AL PR 37+943-DER


 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



FUNDIDA DE CABEZOTE EN LA ALCANTARILLA PR 39+440-DER





APLICACIÓN MDC-19 EN PR34+525-IZQ-DER

	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
	VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017

8. GESTION PREDIAL

Predios requeridos	Longitud efectiva predial requerida km	Longitud efectiva predial requerida para inicio de obras (40%)	Predios disponibles	% predios disponibles Vs predios requeridos	Longitud Efectiva predial disponible (Km) (SEGÚN TIRA TOPOGRAFICA)
338	139,59	30,90	136	40	30,90

- Según el cuadro anterior con información entregada por el Concesionario y avalada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Interventoría ya se logró llegar al 40% de la longitud efectiva predial requerida para el inicio de obras según lo contractualmente vigente, permitiendo esto inmediatamente sea aprobada la licencia Ambiental iniciar con la construcción.
- Se continuará solicitando a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Concesionario Ruta del Cacao e Interventoría un informe más detallado del estado Actual de la adquisición de predios requeridos para la construcción del proyecto.

 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	

9. OBRAS REALIZADAS



En el mes de Enero de 2017 se desarrollaron las siguientes obras:

Se realizaron obras correspondientes a Bacheo en los puntos ubicados en el PR 4+795 – PR 4+830, PR 4+769 – PR 4+706, PR 4+642 – PR 4+664, PR 4+482 – PR 4+499, PR 4+530 – PR 4+569, PR 4+441 – PR 4+454, PR 4+435 – PR 4+491, PR 7+415, PR 5+438, PR 5+170, PR 5+074, se trabajó en los PR 8+500, PR 8+100, PR8+200 Y PR 8+245 con obras correspondientes a Parcheo, también se

hicieron obras de arreglo de Cabezotes de Box Culvert y talas de árboles, todas las anteriores se ejecutaron con cierres de vía parciales y totales informadas previamente por comunicados de prensa sacados por la Concesión Ruta del Cacao.

En el mes de Febrero de 2017 se desarrollaron las siguientes obras:

En el transcurso del mes de Febrero se han realizado obras de rehabilitación de la vía en el sector ubicado en el PR 0+900-PR 1+780, obras de fresado en la vía en el PR 1+780-PR 6+400, PR 08+995, PR 07+200, PR 05+188 Y PR 01+729, obras de bacheo en el PR 1+768 hasta el punto ubicado en la Estación 3, se realizaron actividades correspondientes a demolición de carpeta asfáltica en los sectores ubicados en los PR 00+920 Y PR 01+430, también se ejecutaron obras de pavimentación en MDC en los PR 04+717, PR 01+474 y en el PR 00+149, para realizar las obras anteriormente

 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	

nombradas se dieron cierres totales y parciales de la vía en el sector de la Unidad Funcional 1 correspondiente a la zona de Yondo- Puente Gaviria – La Virgen – Rancho Camacho avisándole a la comunidad por medio de comunicados de prensa y de la página de la concesión.


En el mes de Marzo se desarrollaron las siguientes obras :

En el transcurso del mes de Marzo se realizaron obras de mitigación en el sector de Capitancitos y Lisboa como construcción de canales en laderas en los PR 39+560, PR 39+440, PR 36+666, PR 36+580, subdrenes horizontales en los taludes superiores e inferiores, También se realizó construcción de muro en Gavión en el punto ubicado en el PR 37+920 y cambio de tubería de 36” en el punto ubicado en el PR 34+140.

En el mes de Marzo se presentaron manifestaciones por parte de la comunidad del Municipio de Yondo impidiendo realizar trabajos en la Unidad Funcional número 1, generando lo anterior un atraso en el cronograma de trabajo entregado por la Concesión Ruta del Cacao.

En el mes de Abril se desarrollaron las siguientes obras:

En el mes de abril se realizaron cierres parciales y totales para realizar trabajos en el PR 00+000 Y PR 01+780 sector la laguna para actividades de rehabilitación en la vía y se realizaron sellos de fisuras y extendido de carpeta asfáltica a lo largo de la vía de la Unidad Funcional 1 (Yondo – Puente Guillermo Gaviria – La Virgen – Rancho Camacho).

	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
	VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017

En el mes de Abril también se realizaron obras de mitigación, construcción de canales en las laderas y sub-drenes horizontales en los taludes superiores e inferiores, construcción de muros en gaviones en el PR 37+920 y el cambio de tubería existente en los sectores ubicados entre los PR 34+139 Y PR 39+436, también se hizo obras de rehabilitación del pontón ubicado en PR 05+040, resanes de obras de drenaje como alcantarillas ubicadas en el PR 05+952 y PR 01+ 191.



En el mes de Mayo se desarrollaron las siguientes obras:

En el mes de Mayo se realizaron trabajos en la unidad Funcional 1 en el subsector 1,1 ubicado entre el municipio de Yondo y el Puente Guillermo Gaviria donde se dieron cierres totales entre los PR 00+000 Y PR 01+780 sector la Laguna por actividades de rehabilitación de la vía, también cierres parciales para realizar tareas de extendido de carpeta asfáltica a lo largo de la vía entre el Puente Guillermo Gaviria y el PR 02+000.

En el mes de Mayo se realizaron trabajos en la Unidad Funcional 3,3 Capitancitos se harán trabajos de mitigación como la instalación de canales de en las laderas y sub-drenes horizontales en los taludes superiores e inferiores aledaños a la vía, trabajos de construcción de filtros longitudinales entre el PR 34+139 al PR 34+300 y cunetas longitudinales entre el PR 34+139 y el Pr 35+000, cambios de tubería en las obras localizadas en los PR 34+525, PR 36+586 Y PR 39+436, se terminaron las obras de construcción del muro de gaviones y se están terminando la instalación de tubería en los puntos ubicados en los PR 37+905, PR38+043, PR38+141.

En el mes de Junio se desarrollaron las siguientes obras:

En el mes de Junio se han realizado obras de mitigación en la unidad Funcional 3 subsector 3.3 Capitancitos – Lisboa correspondientes a cambio de tubería en la obra localizada en el PR 39+436, se adelantan trabajos de construcción de estructuras de encole y descole en los puntos ubicados en los PR 37+905, PR 39+436 y se realizaron trabajos de instalación de carpeta asfáltica en los puntos que fue intervenida la vía para el cambio de tuberías.



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <small>Creemos en Santander</small>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <small>Unidos por la competitividad</small>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	

En el mes de Junio también se realizaron cierres totales en el sector ubicado en la unidad Funcional 1, ubicado entre el municipio de Yondo y el puente Guillermo Gaviria para realizar rehabilitación de la vía entre el PR00+000 Y PR 01+780 y se realizaron cierres parciales también entre el puente Guillermo Gaviria y el PR 02+000 para el extendido de carpeta asfáltica.

Se programó la repintada de las líneas en todo el corredor vial comenzando en el municipio de Lebrija finalizando en Barrancabermeja.



Se realizaron trabajos correspondientes a arreglos y mantenimientos de pontones ubicados en los siguientes PR 7+210, PR 5+040, PR 5+050, PR 7+210 y cambios de lloraderos en pvc de 4” en el puente Guillermo Gaviria.

En el mes de Junio el Concesionario siguió en el trabajo correspondiente a la compra de los predios requeridos para la ejecución de las diferentes obras de construcción que se van a ejecutar en la Concesión Ruta del Cacao.



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <small>Creemos en Santander</small>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <small>Unidos por la competitividad</small>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	

10. PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

PERSONAL EN LA OBRA	
FERROCOL	
PERSONAL	CANTIDAD
PROFESIONAL SISO	1
INSPECTOR	2
SOCIAL	1
LABORATORISTA	1
PAVIANDI	
AYUDANTE	8
OPERADORES	3
SISO	1
INGENIERO RESIDENTE	1
ECOSERVICIOS	
OFICIAL	1
AYUDANTE	4
VIALISTA	6



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <small>Creemos en Santander</small>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <small>Unidos por la competitividad</small>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	

MAQUINARIA UTILIZADA	
EQUIPO	CANTIDAD
MINICARGADOR	0
RETRO DE LLANTA	1
VIBROCOMPACTADOR	1
VOLQUETA	3
DOBLETROQUE	0
FINISHER	1
COMPACTADOR NEUMATICO	1
MICROFRESADORA	1
RETROEXCAVADORA	1
CORTADORA	0
SALTARIN	0
RANA	0



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se seguirá solicitando de forma enfática por parte de esta Veeduría los documentos contractuales ya que con estos se podrá realizar una mejor labor de control y seguimiento a la concesión Ruta del cacao (Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondo).
- Se buscara obtener mayor información correspondiente a la parte de compra de predios ya que este tema es de mucha importancia para el buen desarrollo en tiempos de ejecución del proyecto de la Concesión Ruta del Cacao.
- Se solicitara a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la entrega de la copia de los diseños definitivos de cada una de las unidades Funcionales de la Concesión Ruta del Cacao para poder realizar la revisión por parte de esta Veeduría.
- Se buscara realizar reuniones con la comunidad de cada una de las zonas de influencia del proyecto Concesión Ruta del Cacao para escuchar los inconvenientes que se presentan y darle tramite a la solución de los mismos.
- Según oficio de respuesta entregado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con fecha del 01 de Febrero de 2017 se manifiesta que a la fecha la Concesión Ruta del Cacao ha cumplido presentando los estudios de trazado y Diseño geométrico los cuales han sido aprobados por las partes y estos son parte del proyecto concesionado.



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	

- Esta Veeduría continuara con el seguimiento de las obras para garantizar que se realicen de forma apropiada en lo correspondiente a seguridad industrial, señalización y excelente calidad tanto en materiales como en las labores ejecutadas.
- Los estudios de detalle de las Unidades Funcionales 8 y 9 deberán ser entregados 90 días antes del inicio de obras según cronograma, para ser revisados por la interventoría, de acuerdo a los cambios presentados por la concesión, pero también se debe tener en cuenta que es de gran importancia para el proyecto definir lo más rápido posible si se van a realizar para poder hacer socialización a la comunidad de los cambios, según el plan dado por el concesionario se deberán entregar en el mes de Agosto del 2017 para su revisión.
- Es de gran importancia trabajar en conjunto con el Concesionario Ruta del Cacao, la Interventoría, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Cámara de Comercio en buscar la forma de Agilizar la Aprobación de la Licencia Ambiental de las Unidades Funcionales para poder iniciar obras lo más rápido posible para no generar atrasos en el cronograma de trabajo del proyecto y poder cumplir con los plazos Contractuales.
- Se seguirán buscando hacer reuniones con la comunidad para escuchar los diferentes comentarios en lo correspondiente a fuente de trabajo por parte de la Concesión Ruta del Cacao y lograr llegar a una buena negociación entre población y concesionario para que cumpla con los compromisos contractuales en lo referente a mano de obra.
- Se debe organizar reuniones de socialización a los diferentes gremios de los municipios que se verán intervenidos por la Concesión Ruta del Cacao



 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <i>Creemos en Santander</i>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA <i>Unidos por la competitividad</i>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	



para que puedan presentar sus inquietudes al Concesionario, por lo anterior la Cámara de Comercio de Bucaramanga en conjunto con la Cámara de Comercio de Barrancabermeja busquen espacios para realizar estos foros.



- La comunidad presenta preocupación por el aumento de peajes en la Ruta del Cacao y la afectación que trae en la parte económica a la población de la zona, por lo cual se están programando reuniones de socialización con el concesionario para poder darle respuesta y solución a estas inquietudes.
- En lo Correspondiente a las inquietudes que tenían en la comunidad del municipio de Lebrija en los accesos a sitios de interés como son colegios y entradas a las veredas ya quedaron solucionadas en los nuevos diseños de las Unidades Funcionales 8 y 9, los cuales serán entregados según cronograma vigente entregado por el Concesionario Ruta del Cacao.
- El Concesionario con el Aval de la Interventoría y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) entregó un informe donde nos comunican que la parte correspondiente a la adquisición predial requerida contractualmente que es de un 40% se tiene ya adquirida, lo cual implica que apenas sea aprobada la licencia Ambiental se podrá dar inicio a la construcción de obra.
- Se ratificó por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que se realizaran las obras inicialmente contratadas ya que jurídicamente no es posible realizar los cambios sugeridos por el concesionario en las unidades Funcionales 6 y 7 (Sector de la Construcción de Túneles).
- Esta veeduría realizó en el presente periodo correspondiente al mes de Junio de 2017 visitas periódicas a los diferentes frentes de trabajo dentro de la Unidad Funcional 1 Yondo – Puente Guillermo Gaviria – Rancho Camacho y las otras Unidades Funcionales donde se encuentren haciendo trabajos revisando temas correspondientes a seguridad industrial, dotación, baños y una buena calidad en la ejecución de las diferentes obras.
- La comunidad del Municipio de Barrancabermeja continúa solicitando que se realice un Foro con el Concesionario Ruta del Cacao donde se puedan

 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA <small>Creemos en Santander</small>	 CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANABERMEJA <small>Unidos por la competitividad</small>	UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL	
		VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO	
INGENIERO VEEDOR :	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017	

dar a conocer las diferentes empresas, gremios y proveedores ubicados en el Municipio para poder ser integradas a la fuerza laboral del proyecto, por lo anterior La Cámara de Comercio solicitara se haga lo más pronto posible esta reunión.

 <p>CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA Creemos en Santander</p>  <p>CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANABERMEJA Unidos por la competitividad</p>	<p>UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL</p>	
<p>INGENIERO VEEDOR :</p>	<p>JUAN CARLOS NIÑO RIOS</p>	<p>JUNIO 2017</p>
<p>VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO</p>		

 <p>CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA Creemos en Santander</p>  <p>CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANABERMEJA Unidos por la competitividad</p>	<i>UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL</i>	
	<i>VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO</i>	
<i>INGENIERO VEEDOR :</i>	JUAN CARLOS NIÑO RIOS	JUNIO 2017

 <p>CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA Creemos en Santander</p>  <p>CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANABERMEJA Unidos por la competitividad</p>	<p><i>UEN DESARROLLO E INVERSION REGIONAL</i></p>	
<p><i>INGENIERO VEEDOR :</i></p>	<p>JUAN CARLOS NIÑO RIOS</p>	<p>JUNIO 2017</p>
<p><i>VEEDURIA CONTRACTUAL CONCESION RUTA DEL CACAO</i></p>		